

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน				
				พ.ศ.๒๕๖๗						พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแป้น หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐																	/
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแป้น หมู่ที่ ๑	๑๐๘,๐๐๐	๐																/	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแป้น หมู่ที่ ๑	๑๖๘,๐๐๐	๐																/	
๔	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐					←	→							/				
๕	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านม่อน หมู่ที่ ๓	๔๘๖,๔๐๐	๔๘๖,๔๐๐					←	→							/				

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน						
				พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๖	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	๓๒๘,๐๐๐	๓๒๘,๐๐๐														/				
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐																		/
๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐																		/
๙	โครงการต่อเติมศาลาหมู่บ้าน บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐																		/
๑๐	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแหลง หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	๐																	/	
๑๑	โครงการเสริมผิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านผาตาย หมู่ที่ ๖	๔๑๙,๒๐๐	๔๑๙,๒๐๐																		/

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน						
				พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.	
๑๒	โครงการเสริมฝิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๙๒๐	๔๙๙,๙๒๐														/				
๑๓	โครงการเสริมฝิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ ๘	๔๕๒,๔๐๐	๔๔๗,๑๙๗														/				
๑๔	โครงการเสริมฝิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๙	๔๕๙,๒๐๐	๐																	/	
๑๕	โครงการเสริมฝิวถนน คสล. ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านแสนทอง หมู่ที่ ๑๐	๓๗๑,๒๐๐	๓๗๑,๒๐๐														/				
รวม	๑๕	๔,๘๖๖,๒๒๐																			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน					
				พ.ศ.๒๕๖๗						พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"	๑๐,๐๐๐	๖,๓๗๕														/				
๒	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนตำบลเวียงต้า	๑๘,๐๐๐	๐																/		
๓	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ	๒๔,๐๐๐	๐																/		
๔	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า	๑๕,๐๐๐	๐																/		
๕	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๒๐,๐๐๐	๐																/		

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน								
				พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.			
๖	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๓๖,๐๐๐	๓๓๐๐๐															/					
๗	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐															/					
๘	ฝึกอบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว	๑๕,๐๐๐	๐																/				
๙	รณรงค์ต่อต้านและป้องกันเอดส์ใน ชุมชน	๕,๐๐๐	๐																/				
รวม	๙	๒๔๓,๐๐๐																					

๒. แผนงานเคหะชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน						
				พ.ศ.๒๕๖๗						พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	๘๖๗,๔๐๐	๐																		/	
๒	ฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการ จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๐																		/	
๓	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ มูลฝอยอย่างถูกวิธี	๕,๐๐๐	๐																		/	
รวม	๓	๙๒๒,๔๐๐																				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน						
				พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๘๙๗,๘๐๐				↔										/					
๒	โครงการเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ นักเรียนและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนในเขตท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐๐๐๐				←	→									/					
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๑๕,๐๐๐	๑๐๕๐๐				←	→									/					
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร การศึกษา	๑๐,๐๐๐	๐																		/	
๕	วันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐											↔			/					
๖	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านดนตรี โรงเรียนบ้านแหล่ง(ครูประชาสามัคคี)	๑๐,๐๐๐	๑๐๐๐๐				←	→									/					

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน					
				พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๗	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านดนตรี โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐														/				
๘	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ ทางด้านดนตรี โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐														/				
๙	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็กประถม ๑-๖ โรงเรียน	๑,๗๘๗,๘๐๐	๘๙๓,๙๐๐														/				
๑๐	อุดหนุนโครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐														/				
รวม	๑๐	๒,๐๘๒,๘๐๐																			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน					
				พ.ศ.๒๕๖๗					พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.
๑	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล เวียงต้า	๒๐,๐๐๐	๐																/	
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๐																/	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ ประชาชน(การทำแคบหมู)	๕,๐๐๐	๐																/	
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ ประชาชน(การทำหน่อไม้อัดปีป)	๕,๐๐๐	๐																/	
รวม	๔	๕๐,๐๐๐																		

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านสังคม

๑. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน							
				พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๔๖๒,๔๐๐	๖,๒๓๑,๑๙๙	←														/					
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๓,๘๖๖,๔๐๐	๑,๙๓๓,๒๐๐	←														/					
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๖๔,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	←														/					
๔	เงินสำรองจ่าย	๒๒๑,๕๑๗	๑๐๐,๐๐๐	←														/					
รวม	๔	๑๖,๘๑๔,๓๑๗																					

๓. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน						
				พ.ศ.๒๕๖๗						พ.ศ.๒๕๖๘						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขต ตำบลเวียงต้า	๑๕,๐๐๐	๐																		/	
๒	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้พิการในตำบลเวียงต้า	๒๐,๐๐๐	๐																		/	
รวม	๒	๓๕,๐๐๐																				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ											ผลการดำเนินงาน							
				พ.ศ.๒๕๖๗			พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(เกินเงิน งบประมาณ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.						ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลและ วันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐														/					
๒	ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๒๗														/					
๓	ปรับปรุงข้อมูลจัดทำแผนที่ภาษี และบันทึกข้อมูลทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อรองรับภาษีที่ดิน	๒๐๐,๐๐๐	๓๖๓,๘๐๐														/					
๔	เทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อ เสียภาษีแก่ประชาชน	๑๐,๐๐๐	๖๐๐														/					
๕	ประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน	๑๐,๐๐๐	๒,๕๐๐														/					
รวม	๕	๒๕๐,๐๐๐																				

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิก จ่ายเงิน (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ												ผลการดำเนินงาน					
				พ.ศ.๒๕๖๗				พ.ศ.๒๕๖๘								ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ	ยังไม่แล้ว เสร็จ(กันเงิน งบประมาณ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				
๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่า	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				
๓	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๓ บ้านม่อน	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				
๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำดิบ	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				
๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๖ บ้านผาตาย	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				
๖	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หมู่ที่ ๗ บ้านหัวฝาย	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐														/				

