

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                  | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิกจ่ายเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                     |                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|     |                                                                          |                   |                            | พ.ศ.๒๕๖๗          |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ | ยังไม่แล้ว<br>เสร็จ(กันเงิน<br>งบประมาณ) |
|     |                                                                          |                   |                            | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.                   |                          |                        |                     |                                          |
| ๑   | โครงการเสริมผิวถนน คสล.<br>ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>บ้านแป้น หมู่ที่ ๑  | ๑๒๐,๐๐๐           | ๐                          |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                        |                          |                        |                     | /                                        |
| ๒   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านแป้น หมู่ที่ ๑                            | ๑๐๘,๐๐๐           | ๐                          |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>บ้านแป้น หมู่ที่ ๑                            | ๑๖๘,๐๐๐           | ๐                          |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |
| ๔   | โครงการเสริมผิวถนน คสล.<br>ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>บ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ | ๔๘๖,๔๐๐           | ๔๘๖,๔๐๐                    |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๕   | โครงการเสริมผิวถนน คสล.<br>ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต<br>บ้านม่อน หมู่ที่ ๓  | ๔๘๖,๔๐๐           | ๔๘๖,๔๐๐                    |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |

[illegible]

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิก<br>จ่ายเงิน (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |      |          |                 |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                     |                                          |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------|------|------|----------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                              |                   |                             | พ.ศ.๒๕๖๗          |      |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |                 |       |      |       |      |      |      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ | ยังไม่แล้ว<br>เสร็จ(กันเงิน<br>งบประมาณ) |  |
|     |                                                                                                                                              |                   |                             | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ.     | มี.ค.           | เม.ย. | พ.ค. | เม.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                        |                          |                        |                     |                                          |  |
| ๑   | ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" | ๑๐,๐๐๐            | ๖,๓๗๕                       |                   |      |      |      |          | ←               | →     |      |       |      |      |      |                        | /                        |                        |                     |                                          |  |
| ๒   | ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนตำบลเวียงต้า                                                                  | ๑๘,๐๐๐            | ๐                           |                   |      |      |      |          | ยกเลิกดำเนินการ |       |      |       |      |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |  |
| ๓   | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ                                                                                                             | ๒๔,๐๐๐            | ๐                           |                   |      |      |      |          | ยกเลิกดำเนินการ |       |      |       |      |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |  |
| ๔   | ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า                                                | ๑๕,๐๐๐            | ๐                           |                   |      |      |      |          | ยกเลิกดำเนินการ |       |      |       |      |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |  |
| ๕   | ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙)                                         | ๒๐,๐๐๐            | ๐                           |                   |      |      |      |          | ยกเลิกดำเนินการ |       |      |       |      |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                          |  |

[illegible]



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                                                                                      | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิก<br>จ่ายเงิน (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                     |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                              |                   |                             | พ.ศ.๒๕๖๗          |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ | ยังไม่แล้ว<br>เสร็จ(เกินเงิน<br>งบประมาณ) |
|     |                                                                                              |                   |                             | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                        |                          |                        |                     |                                           |
| ๑   | โครงการ วันเด็กแห่งชาติ                                                                      | ๑๐๐,๐๐๐           | ๙๙,๗๘๐                      |                   |      |      | <=>      |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                           |
| ๒   | โครงการเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับ<br>นักเรียนและการให้ความช่วยเหลือ<br>นักเรียนในเขตท้องถิ่น | ๒๐,๐๐๐            | ๒๐๐๐๐                       |                   |      |      | <----->  |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                           |
| ๓   | โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                                                           | ๑๕,๐๐๐            | ๑๐๕๐๐                       |                   |      |      | <----->  |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                           |
| ๔   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>การศึกษา                                               | ๑๐,๐๐๐            | ๐                           |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      |                        |                          |                        | /                   |                                           |
| ๕   | วันแม่แห่งชาติ                                                                               | ๑๐,๐๐๐            | ๑๐๐๐๐                       |                   |      |      |          |      |       |       |      |       |      | <=>  |      | /                      |                          |                        |                     |                                           |
| ๖   | โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ<br>ทางด้านดนตรี<br>โรงเรียนบ้านแหลง(ครูประชาสามัคคี)           | ๑๐,๐๐๐            | ๑๐๐๐๐                       |                   |      |      | <----->  |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                           |

[illegible]



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

## ๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาสังคม

## ๑. แผนงานงบกลาง

| ที่  | โครงการ                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิก<br>จ่ายเงิน (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                     |                                          |  |
|------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------|-------|----------|-------|------|------|------|--|--|--|--|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|--|
|      |                         |                   |                             | พ.ศ.๒๕๖๓          |       |       | พ.ศ.๒๕๖๔ |       |      |      |      |  |  |  |  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ | ยังไม่แล้ว<br>เสร็จ(กันเงิน<br>งบประมาณ) |  |
| ต.ค. | พ.ย.                    | ธ.ค.              | ม.ค.                        | ก.พ.              | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.     | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |  |  |  |                        |                          |                        |                     |                                          |  |
| ๑    | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | ๑๒,๔๖๒,๔๐๐        | ๖,๒๓๑,๑๙๙                   | ←                 |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  | →                      | /                        |                        |                     |                                          |  |
| ๒    | เบี้ยยังชีพคนพิการ      | ๓,๘๖๖,๔๐๐         | ๑,๙๓๓,๒๐๐                   | ←                 |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  |                        | →                        | /                      |                     |                                          |  |
| ๓    | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๒๖๔,๐๐๐           | ๑๓๒,๐๐๐                     | ←                 |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  |                        | →                        | /                      |                     |                                          |  |
| ๔    | เงินสำรองจ่าย           | ๒๒๑,๕๑๗           | ๑๐๐,๐๐๐                     | ←                 |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  |                        | →                        | /                      |                     |                                          |  |
| รวม  | ๔                       | ๑๖,๘๑๔,๓๑๗        |                             |                   |       |       |          |       |      |      |      |  |  |  |  |                        |                          |                        |                     |                                          |  |





รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารจัดการ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

| ที่ | โครงการ                                       | งบประมาณ<br>(บาท) | ผลการเบิก<br>จ่ายเงิน (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ |      |      |          |      |       |       |      |       |      |      |      | ผลการดำเนินงาน         |                          |                        |                     |                                          |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------|------|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------|
|     |                                               |                   |                             | พ.ศ.๒๕๖๗          |      |      | พ.ศ.๒๕๖๘ |      |       |       |      |       |      |      |      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก<br>ดำเนินการ | ยังไม่แล้ว<br>เสร็จ(กันเงิน<br>งบประมาณ) |
|     |                                               |                   |                             | ต.ค.              | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค.     | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |                        |                          |                        |                     |                                          |
| ๑   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๑ บ้านแป้น   | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๒   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๒ บ้านเหล่า  | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๓   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๓ บ้านม่อน   | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๔   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๕ บ้านน้ำดิบ | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๕   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๖ บ้านผาตาย  | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |
| ๖   | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ<br>หมู่ที่ ๗ บ้านหัวฝาย | ๔๘๙,๐๐๐           | ๔๘๙,๐๐๐                     |                   |      |      | ←        |      |       |       |      |       |      |      |      | /                      |                          |                        |                     |                                          |

[illegible]