



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลเวียงต้า

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงต้า  
ที่ พร ๕๓๗๐๑/- วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ด้วยงานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กมล

(นางสาววาสนา สารขาว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

วิฑูรย์

เอมอร

(นางสาวเอมอร กองโกย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

กมล

เอมอร

(นางสาวเอมอร กองโกย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

จกพ

---

---



(นางสาวเอมอร กองไถย)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล  
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ										
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	0	0.00	2	13.33	6	75.00	3,330,800	701,836	21.07
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>13.33</b>	<b>6</b>	<b>75.00</b>	<b>3,330,800</b>	<b>701,836</b>	<b>21.07</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	8	2	25.00	1	6.67	5	62.50	1,903,000	597,000	31.37
<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>25.00</b>	<b>1</b>	<b>6.67</b>	<b>5</b>	<b>62.50</b>	<b>1,903,000</b>	<b>597,000</b>	<b>31.37</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
1. แผนงานสาธารณสุข	13	4	30.77	2	15.38	7	53.85	535,100	169,780	31.73
2. แผนงานเคหะและชุมชน	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	55,000	0	0.00
3. แผนงานการเกษตร	6	1	16.67	0	0.00	5	83.33	668,300	107,600	16.10
<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>23.81</b>	<b>2</b>	<b>9.52</b>	<b>14</b>	<b>66.67</b>	<b>1,258,400</b>	<b>277,380</b>	<b>22.04</b>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
1. แผนงานการศึกษา	4	0	0.00	1	25.00	3	75.00	1,275,000	445,375	34.93
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	25,000	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>1</b>	<b>16.67</b>	<b>5</b>	<b>83.33</b>	<b>1,300,000</b>	<b>445,375</b>	<b>34.26</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	0	0.00	0	0.00	5	100.00	75,000	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>5</b>	<b>100.00</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม										
1. แผนงานงบกลาง	4	0	0.00	4	100.00	0	0.00	15,870,400	5,361,000	33.78
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7	0	0.00	2	13.33	5	71.43	140,000	24,402	17.43
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	30,000	0	0.00
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0.00	0	0.00	1	100.00	20,000	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6</b>	<b>42.86</b>	<b>8</b>	<b>57.14</b>	<b>16,060,400</b>	<b>5,385,402</b>	<b>33.53</b>

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ										
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	7	0	0.00	1	14.29	6	85.71	388,000	500	0.13
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	2	100.00	0	0.00	0	0.00	98,500	95,500	96.95
3. แผนงานการศึกษา	4	2	50.00	2	50.00	0	0.00	1,239,000	698,800	56.40
4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	0	0.00	0	0.00	2	100.00	405,000	0	0.00
รวม	15	4	26.67	3	20.00	8	53.33	2,130,500	794,800	37.31
รวมทั้งสิ้น	77	11	14.29	15	19.48	51	66.23	26,058,100	8,201,793	31.48

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ก่อสร้างคลองส่งน้ำ คสล. สายที่ 1 จากฝายห้วยปุงถึงนายนายหลั่น กันทะจันทร์ ขนาดกว้าง 1 เมตร ลึก 1 เมตร ความยาว 250 เมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10			✓	500,000	0	500,000
2	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง สายที่ 1 ลำห้วยแม่ทะ บริเวณนายนายประสิทธิ์ ปัญญาบุตร ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 26 เมตร	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2		✓		450,000	441,175.12	8,824.88
3	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง สายที่ 2 ลำห้วยแม่พร้าว บริเวณหลังบ้านนายแผ่น ปัญญาแก้ว ยาว 50 เมตร กว้าง 2 เมตร	บ้านเหล่า ศรีภูมิ หมู่ที่ 8		✓		260,800	260,660.74	139.26

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
4	ก่อสร้างลำเหมือง คสล. สายที่ 1 บริเวณนาหนองค่า กว้าง 0.3 เมตร ลึก 0.5 เมตร ยาว 165 เมตร	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7			✓	280,000	0	280,000
5	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อที่ 1 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	บ้านแหลง หมู่ที่ 5			✓	350,000	0	350,000
6	ขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อที่ 2 ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึก 150 เมตร ปริมาณน้ำ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	บ้านผาลาย หมู่ที่ 6			✓	350,000	0	350,000
7	ติดตั้งหอถังสูง รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม. สูง 20 เมตร	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9			✓	660,000	0	660,000
8	ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนหอถังสูงประปาเดิมเป็นหอถังสูง รูปทรงถ้วยแชมเปญ ขนาด 15 ลบ.ม.	บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4			✓	480,000	0	480,000
รวม	8			2	6	3,330,800	701,836	2,628,964



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากโรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) ถึงสวนนายสมจิตร กาแวน ขนาดกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 230 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 805 ตารางเมตร	บ้านแป้น หมู่ที่ 1			✓	418,600	0	418,600
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 จากบ้านนางกัญญาณัฐ วงศ์ทอง ถึงบ้านนางจันทร์เพ็ญ มีงมา กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 520 ตารางเมตร	บ้านม่อน หมู่ที่ 3			✓	270,400	0	270,400

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 จากบ้านนายสุบิน อดุ้ย ถึงบ้านนายณรงค์ทรัพย์ ตีสี กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร	บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6			✓	208,000	0	208,000
4	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ จำนวน 20 จุด	ม.1-10		✓		306,000	306,000	0
5	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายที่ 1 จากนายนายสมจิตร ก้าว่วน ถึงนายนายยงยุทธ มลิลดา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร	ม.1, 2, 8 และ 10			✓	200,000	0	200,000
6	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายที่ 2 จากอ่าแม่แหล่งน้อยถึงสวนนายเรืองฤทธิ์ สุริยะแก้ว ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7	✓			100,000	97,000	3,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
7	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายที่ 3 จากห้วยขวาใต้ถึงหนองต่อแม่แป้น ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร	ม.7 และ 9	✓			200,000	194,000	6,000
8	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายที่ 4 จากนายนายบุญธรรม ปัญญาแก้ว ถึงนางมาเรียน ขอนพืช ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10			✓	200,000	0	200,000
รวม	8		2	1	5	1,903,000	597,000	1,306,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			✓	10,000	0	10,000
2	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. และผู้นำชุมชนตำบลเวียงต้า			✓	37,900 (โอนลด30,000)	0	37,900
3	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาร้านขายของชำและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชนตำบลเวียงต้า			✓	16,000	0	16,000

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
4	ฝึกอบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว			✓	12,500	0	12,500
5	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ			✓	19,200	0	19,200
6	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแล สุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า	✓			12,500	12,380	120
7	รณรงค์ต่อต้านและป้องกันเอดส์ใน ชุมชน	✓			5,000	4,400	600
8	อุดหนุนองค์กรประชาชนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลเวียงต้า			✓	200,000	0	200,000
9	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019(Covid-19)	✓			50,000 (โอนเพิ่ม30,000)	49,400	600
10	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		✓		67,000	3,600	63,400

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
11	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			100,000	100,000	0
12	กิจกรรม 5ส		✓		0	0	0
13	ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก			✓	5,000	0	5,000
รวม	13	4	2	7	535,100	169,780	365,320

2. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน			✓	50,000	0	50,000
2	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี			✓	5,000	0	5,000
รวม	2			2	55,000	0	55,000

3. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	✓			18,000	16,880	1,120
2	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ			✓	14,000	0	14,000
3	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก			✓	16,200	0	16,200
4	รณรงค์ล้างถนนเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่			✓	0	0	0
5	ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน			✓	0	0	0
6	ปลูกต้นไม้คนละต้นในวันต้นไม้แห่งชาติ			✓	0	0	0
รวม	6	1		5	48,200	16,880	31,320



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม/ โครงการ/นิทรรศการ			✓	5,000	0	5,000
2	วันแม่แห่งชาติ			✓	10,000	0	10,000
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		✓		1,245,000 (โอนลด155,000)	445,375	799,625
4	วันเด็กแห่งชาติ			✓	15,000	0	15,000
รวม	4		1	3	1,275,000	445,375	829,625

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น			✓	10,000	0	10,000
2	สายสัมพันธ์สามวัย ร่วมใจสืบสาน ประเพณีสงกรานต์			✓	15,000	0	15,000
รวม	2			2	25,000	0	25,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล เวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
2	ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลทาง การเกษตร			✓	15,000	0	15,000
3	ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง			✓	15,000	0	15,000
4	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าจากวัสดุ เหลือใช้			✓	15,000	0	15,000
5	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว เข้มแข็ง			✓	15,000	0	15,000
รวม	5			5	75,000	0	75,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		11,280,000	5,361,000	5,919,000
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		3,902,400	1,880,600	2,021,800
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		288,000	123,000	165,000
4	สำรองจ่าย		✓		400,000	6,325	393,675
รวม	4		4		15,870,400	7,370,925	8,499,475

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อปพร.		✓		20,000 (โอนลด30,000)	7,452	12,548
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากร ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยและบุคลากรการแพทย์ ฉุกเฉิน			✓	0 (โอนลด10,000)	0	0
3	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	0 (โอนลด10,000)	0	0
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล เวียงต้า			✓	10,000	0	10,000
5	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	0 (โอนลด10,000)	0	0
6	โครงการจัดตั้งและฝึกอบรมเสริมสร้าง ศักยภาพและฟื้นฟูความรู้อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)		✓		100,000	16,950	83,050

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
7	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมหมอกควันไฟป่า			✓	10,000	0	10,000
รวม	7		2	5	140,000	24,402	115,598

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบล เวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
2	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการในตำบลเวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
รวม	2			2	30,000	0	30,000

4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			✓	20,000	0	20,000
รวม	1			1	20,000	0	20,000



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลและ วันท้องถิ่นไทย			✓	10,000	0	10,000
2	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและนโยบาย ของรัฐ		✓		10,000	500	9,500
3	จัดเวทีประชาพิจารณ์ตำบลเวียงต้า			✓	2,000	0	2,000
4	ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย			✓	11,000	0	11,000
5	ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน			✓	10,000	0	10,000
6	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และนำเข้าระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน			✓	340,000	0	340,000

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
7	เทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อ เสียภาษีแก่ประชาชน			✓	5,000	0	5,000
รวม	7		1	6	388,000	500	387,500

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน 2 หลัง 1. เต็นท์ผ้าใบ 2. ขนาด 4x8 เมตร 3. ถอดประกอบได้	✓			43,000 (โอนเพิ่ม10,000)	42,000	1,000
2	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เครื่องยนต์ดีเซล	✓			55,500	53,500	2,000
รวม	2	2			98,500	95,500	3,000

3. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	อุดหนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	✓			50,000	50,000	0
2	อุดหนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)	✓			45,000	45,000	0
3	อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและสร้างทักษะอาชีพ		✓		40,000	20,000	20,000
4	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็ก ป.1-6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. พื้นที่ตำบลเวียงต้า		✓		1,104,000	583,800	520,200
รวม	4	2	2		1,239,000	698,800	540,200

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจาย ข่าว			✓	5,000	0	5,000
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเวียงต้า			✓	400,000	0	400,000
รวม	2			2	405,000	0	405,000