



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงต้า
ที่ พร ๕๓๗๐๑/- วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ด้วยงานแผนและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กช

(นางสาววาสนา สารขาว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ทศพ

นางสาวเอมอร ก

(นางสาวเอมอร กองโกย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

← กช

ส.ต.อ.

(สนั่น จิณะไชย)
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

~ น.น.น.

ส.ต.อ.



(สนั่น จิณะไชย)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า



รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

เทศบาลตำบลเวียงต้า

อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ										
1. แผนงานเคหะและชุมชน	9	2	22.22	0	0	7	77.78	2,729,500	558,000	20.44
รวม	9	2	22.22	0	0	7	77.78	2,729,500	558,000	20.44
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1. แผนงานเคหะและชุมชน	15	3	20	0	0	12	80	2,644,130	711,000	26.89
รวม	15	3	20	0	0	12	80	2,644,130	711,000	26.89
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
1. แผนงานสาธารณสุข	19	2	10.53	2	10.53	15	78.95	668,300	107,600	16.10
รวม	19	2	10.53	2	10.53	15	78.95	668,300	107,600	16.10
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม										
1. แผนงานการศึกษา	4	0	0	1	25	3	75	1,536,700	394,945	25.70
2. แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0	0	0	0	2	100	90,000	0	0.0
รวม	6	0	0	1	16.67	5	83.33	1,626,700	394,945	25.70

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ										
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	0	0	0	0	5	100	90,000	90,000	100
รวม	5	0	0	0	0	5	100	90,000	90,000	100
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม										
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6	0	0	0	0	6	100	150,000	0	0
2. แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	0	0	0	0	2	100	30,000	0	0
3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1	0	0	0	0	1	100	50,000	0	0
4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	2	0	0	0	0	2	100	30,000	0	0
5. แผนงานงบกลาง	4	0	0	3	75	1	25	15,651,200	8,598,300	54.94
รวม	15	0	0	3	20	12	80	15,911,200	8,598,300	54.94
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ										
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	8	0	0	1	12.50	7	87.50	153,000	1,500	0.98
2. แผนงานการศึกษา	5	1	20	1	20	3	60	1,652,000	608,000	36.80
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	1	0	0	0	0	1	100	50,000	0	0

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่บรรจุใน เทศบัญญัติ/ แผนการดำเนินงาน	โครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่าง การดำเนินงาน		โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินงาน		งบประมาณ		
		จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	จำนวน	คิดเป็น ร้อยละ	อนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ										
4. แผนงานเคหะและชุมชน	2	0	0	0	0	2	100	57,570	0	0
รวม	16	1	6.25	2	12.50	13	81.25	1,912,570	609,500	31.87
รวมทั้งสิ้น	85	8	9.41	8	9.41	69	81.18	25,582,400	11,069,345	43.27

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า บริเวณบ้านนายเจริญ ชั้นมะณี ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.25 เมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10	✓			300,000	299,000	1,000
2	ก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก นายนายพัฒน์ เป็กษา ถึงนางนางจำปี เครื่องค้ำเขียง ขนาดกว้างใน 1 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 1 เมตร	บ้านเหล่า หมู่ที่ 8	✓			260,000	259,000	1,000
3	ชุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	บ้านแป้น หมู่ที่ 1			✓	300,000	0	300,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
4	ชุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9			✓	300,000	0	300,000
5	ชุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	บ้านแหล่ง หมู่ที่ 5			✓	300,000	0	300,000
6	ชุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร	บ้านเหล่า ศรีภูมิ หมู่ที่ 8			✓	260,000	0	260,000
7	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายก่องเกเบียน บริเวณข้างศาลาประจำหมู่บ้าน กว้าง 4.90 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 0.70 เมตร	บ้านแหล่ง หมู่ที่ 5			✓	300,000	0	300,000
8	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ฝายน้ำล้นตาดหมู่น้ำ กว้าง 8 เมตร สันฝายกว้าง 2 เมตร สูง 1.50 เมตร	บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7			✓	470,000	0	470,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
9	ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร จุดที่ 1 บริเวณนางอารี อ้นจันทร์ จุดที่ 2 บริเวณนายไวย กั้นทะวงศา กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2			✓	239,500	0	239,500
รวม	9		2	0	7	2,729,500	558,000	2,171,500

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนน้ำริน-บ้านแป้น ถึงบ้านนายตุ้ม แก้วราช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 145 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580 ตารางเมตร	บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4	✓			281,000	275,000	6,000
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 บ้านนายดำรงศักดิ์ ยอดคำ ถึงถนนบ้าน ผาหลาย-บ้านแหลง กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 165 ตารางเมตร	บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6			✓	87,400	0	87,400

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 4 บ้านนางเฉลียว ไชยศรีชะเกตุ ถึงบ้านนายสมคิด ปะอ้าย กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร	บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6			✓	44,500	0	44,500
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านนายสิทธิพร ปัญญาฉลาด ถึงวัดตำม่อน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 860 ตารางเมตร	บ้านม่อน หมู่ที่ 3			✓	419,800	0	419,800
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านนายหลั่น กันทะจันท์ ถึงบ้านนายหล่อ ยอดคำ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10			✓	46,000	0	46,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 จุดที่ 1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสมิง นาระเดช ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตารางเมตร จุดที่ 2 บ้านนายนพดล ทองตา ถึงบ้านนาย อนันต์ หาญยิ่ง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10			✓	141,000	0	141,000
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 3 บ้านนายศิวดล พงศธรธานี ถึงบ้านนายแสวง วังสิงห์ ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 234.50 ตารางเมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10			✓	113,000	0	113,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 บ้านนางเลียบ ทหารอินทร์ ถึงบ้านนายพัฒน์ เป็กษา ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123 ตารางเมตร	บ้านเหล่า หมู่ที่ 2			✓	60,500	0	60,500
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านนายสมศักดิ์ ทิวงค์ ถึงสวนนายประเสริฐ วันดี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408 ตารางเมตร	บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6			✓	197,460	0	197,460
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 ถนนบ้านผาหลาย-บ้านแหลง ถึงลำห้วยไซ กว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร	บ้านผาหลาย หมู่ที่ 6			✓	190,970	0	190,970

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านนายพิเชษฐ์ ปัญญาบุตร ถึงบ้านนายเร็ว วงศ์รัตน์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381 ตารางเมตร	บ้านเหล่า ศรีภูมิ หมู่ที่ 8			✓	187,000	0	187,000
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 บ้านนายอูลัย ต้าฤทธิชัย ถึงบ้านนายจันทร์ สีฟอง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร	บ้านเหล่า ศรีภูมิ หมู่ที่ 8			✓	113,000	0	113,000
13	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางปัทมา ปัญญานันท์ ถึงลำห้วยแม่แหล่ง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ยาว 153 เมตร พร้อมบ่อบักน้ำ จำนวน 13 จุด	บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9			✓	262,500	0	262,500
14	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แจ่ม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร	บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4	✓			300,000	254,000	46,000

ที่	โครงการ	สถานที่ ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
15	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบ่าง ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 357 ลูกบาศก์เมตร	บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10	✓			200,000	182,000	18,000
รวม	15		3	0	12	2,644,130	711,000	1,933,130

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ฝึกอบรมคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน			✓	50,000	0	50,000
2	ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			✓	10,000	0	10,000
3	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. และผู้นำชุมชนตำบลเวียงต้า			✓	117,900	0	117,900

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
4	ฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาร้านอาหารของ ข้าและแผงลอยจำหน่ายอาหารในชุมชน ตำบลเวียงต้า			✓	16,000	0	16,000
5	ฝึกอบรมส่งเสริมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว			✓	12,500	0	12,500
6	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ			✓	19,200	0	19,200
7	ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน(อสม.) และผู้นำชุมชนเพื่อดูแล สุขภาพชุมชนในตำบลเวียงต้า			✓	12,500	0	12,500
8	รณรงค์ต่อต้านและป้องกันเอดส์ใน ชุมชน	✓			5,000	4,000	1,000
9	อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในวันสิ่งแวดล้อมโลก			✓	16,200	0	16,200
10	อุดหนุนองค์กรประชาชนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลเวียงต้า			✓	200,000	0	200,000

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
11	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		✓		67,000	3600	63,400
12	ฝึกอบรมส่งเสริมการทำน้ำหมักชีวภาพ จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน			✓	18,000	0	18,000
13	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการ บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ			✓	14,000	0	14,000
14	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	✓			100,000	100,000	0
15	รณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ มูลฝอยอย่างถูกวิธี			✓	5,000	0	5,000
16	ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคมือ เท้า ปาก			✓	5,000	0	5,000
17	รณรงค์ล้างถนนเพื่อลดปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่			✓	0	0	0
18	ปลูกต้นไม้คนละต้นในวันต้นไม้แห่งชาติ			✓	0	0	0
19	กิจกรรม 5ส		✓		0	0	0
รวม	19	2	2	15	668,300	107,600	560,700

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรม/ โครงการ/นิทรรศการ			✓	15,000	0	15,000
2	วันแม่แห่งชาติ			✓	10,000	0	10,000
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา		✓		1,461,700	394,945	1,066,755
4	วันเด็กแห่งชาติ			✓	50,000	0	50,000
รวม	4	0	1	3	1,536,700	394,945	1,141,755

2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหรือเข้าร่วมงาน วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น			✓	40,000	0	40,000
2	สายสัมพันธ์สามวัย ร่วมใจสืบสาน ประเพณีสงกรานต์			✓	50,000	0	50,000
รวม	2	0	0	2	90,000	0	90,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	พัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบล เวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
2	ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปพืชผลทาง การเกษตร			✓	20,000	0	20,000
3	ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง			✓	20,000	0	20,000
4	ส่งเสริมอาชีพเย็บกระเป๋าจากวัสดุ เหลือใช้			✓	15,000	0	15,000
5	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ครอบครัว เข้มแข็ง			✓	20,000	0	20,000
รวม	5	0	0	5	90,000	0	90,000

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อปพร.			✓	50,000	0	50,000
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบุคลากร ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยและบุคลากรการแพทย์ ฉุกเฉิน			✓	10,000	0	10,000
3	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย			✓	30,000	0	30,000
4	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล เวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
5	ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)			✓	15,000	0	15,000

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
6	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและ ควบคุมหมอกควันไฟป่า			✓	30,000	0	30,000
รวม	6	0	0	6	150,000	0	150,000

2. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบล เวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
2	ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการในตำบลเวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
รวม	2	0	0	2	30,000	0	30,000

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด			✓	50,000	0	50,000
รวม	1	0	0	1	50,000	0	50,000

4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ			✓	10,000	0	10,000
2	แข่งขันกีฬาเวียงต้าสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด			✓	20,000	0	20,000
รวม	2	0	0	2	30,000	0	30,000

5. แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓		10,819,200	6,011,000	4,808,200
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ		✓		4,032,000	2,249,800	1,782,200
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓		300,000	153,500	146,500
4	สำรองจ่าย			✓	500,000	184,000	316,000
รวม	4	0	3	1	15,651,200	8,598,300	7,052,900

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการ

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเทศบาลและ วันท้องถิ่นไทย			✓	10,000	0	10,000
2	ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและนโยบาย ของรัฐ		✓		30,000	500	29,500
3	จัดเวทีประชาพิจารณ์ตำบลเวียงต้า			✓	15,000	0	15,000
4	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์ แบบ LED			✓	60,000	500	59,500
5	ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาหมู่บ้าน			✓	10,000	500	9,500
6	ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย			✓	11,000	0	11,000
7	พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ.2540			✓	12,000	0	12,000

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
8	เทศบาลตำบลเวียงต้าเคลื่อนที่เพื่อ เสียภาษีแก่ประชาชน			✓	5,000	0	5,000
รวม	8	0	1	7	153,000	1,500	151,500

2. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอคลอง			✓	262,000	0	262,000
2	อุดหนุนโครงการจัดจ้างวิทยากร ภายนอกสอนดนตรีที่บ้าน (การตีกลองสะบัดชัย)	✓			10,000	10,000	0
3	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ดนตรี ที่บ้าน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น			✓	10,000	0	10,000
4	อุดหนุนโครงการจัดจ้างวิทยากร ภายนอกสอนดนตรีที่บ้านและ ดุริยางค์			✓	10,000	0	10,000
5	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก อนุบาล และเด็ก ป.1-6 ใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. พื้นที่ตำบล เวียงต้า		✓		1,360,000	598,000	762,000
รวม	5	1	1	3	1,652,000	608,000	1,044,000

3. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			อนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	อุดหนุนโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)			✓	50,000	0	50,000
รวม	1	0	0	1	50,000	0	50,000

4. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	สถานะการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)
		ดำเนินงานแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ยังไม่ได้ดำเนินงาน			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนสามแยก บ้านน้ำดิบ			✓	52,570	0	52,570
2	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมหอ กระจายข่าว			✓	5,000	0	5,000
รวม	2	0	0	2	57,570	0	57,570